



Cronograma Automação Condomínio Poema

Cerca elétrica - Controle de acesso - Circuito fechado de TV.

JANEIRO 2016

Janeiro 2016	Semana 01	Semana 02	Semana 03	Semana 04
Coletas de dados e medições gerais do local.	-----	-----	X	
Instalações das molas aéreas portas dos blocos.	-----	-----	X	
Marcações e mapeamento de pontos estratégicos para infraestrutura.	-----	-----		X
Passagens de cabos de energia em pontos para alimentação do sistema.	-----	-----		X
Instalação das fechaduras eletroímã nas portas dos blocos.	-----	-----		X

José Henrique Rodrigues

FEVEREIRO 2016

Fevereiro 2016	Semana 01	Semana 02	Semana 03	Semana 04
Infraestrutura subterrânea de eletrodutos para cabeamento.	X	X	X	
Construção das bases para fixação das cancelas.		X		



Fixação das hastes da cerca elétrica cerca 01.	X			
Colocação do arame de choque cerca 01.		X		
Fixação placas de advertência cerca 01.		X		
Colocação da central de choque 01 e ligação elétrica da mesma.		X		
Fixação das hastes da cerca elétrica cerca 02.			X	
Colocação do arame de choque cerca 02.				X
Fixação de placas de advertência cerca 02.				X
Colocação da central de choque 02 e ligação elétrica da mesma.				X
Conclusão e acertos finais das cercas elétricas.				X

José Henrique Rodrigues

MARÇO 2016

Marco 2016	Semana 01	Semana 02	Semana 03	Semana 04
Passagem de cabeamento para o sistema controle de acesso.	X			
Fixação dos módulos do sistema controle de acesso.	X			
Fixação das antenas tag do sistema controle de acesso.		X		
Fixação das leitoras do sistema controle de acesso.		X		



Fixação das cancelas do sistema controle de acesso.		X		
Ligação de todo sistema e configurações.			X	
Testes finais e conclusão do sistema controle de acesso.			X	
Instalação das leitoras do controle de acesso das torres.			X	
Ligação e configuração do sistema controle de acesso das torres.				X
Conclusão do controle de acesso das torres.				X

 José Henrique Rodrigues

ABRIL 2016

Abril 2016	Semana 01	Semana 02	Semana 03	Semana 04
Passagem de cabeamento do CFTV.	X			
Fixação das câmeras nos pontos pré-determinados.	X			
Ligação e conectorização das câmeras.		X		
Instalação do rack na sala de equipamentos.		X		
Ligação e conectorização do rack de equipamentos			X	
Organização dos cabos e fios do sistema.			X	
Reposicionamento e ajustes das câmeras.			X	



Testes Finais de todo o projeto, incluindo todas as etapas.				X
Entrega e conclusão do projeto geral.				X

José Henrique Rodrigues

José Henrique Rodrigues
JHR Ti | Segurança Eletrônica